


Nº OPERAÇÃO 038635873/2012	Nº SICONV	GESTOR MINISTÉRIO DO ESPORTE	PROGRAMA ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	AÇÃO / MODALIDADE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA			MUNICÍPIO / UF PLATINA/SP	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA JOÃO MIGUEL DE SOUZA MELLO S/N	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL				APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL	REPASSE 514.276,82
				CONTRAPARTIDA 57.141,87	INVESTIMENTO 571.418,69

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Valores Totais (R\$)	Qtde de Medições realizadas	Reinício Previsto	Parcelas										
				5	set-20	Parcela 5 Executado	Parcela 6 out-20	Parcela 7 nov-20	Parcela 8 dez-20	Parcela 9 jan-21	Parcela 10 fev-21	Parcela 11 mar-21				
			-	(%)		37,13%	10,48%	10,48%	10,47%	10,48%	10,48%	10,48%				
			-	Repasse (R\$)		190.946,13	53.888,45	53.888,44	53.888,45	53.888,44	53.888,45	53.888,44				
			-	CP Fin. (R\$)		21.216,24	5.987,60	5.987,61	5.987,60	5.987,61	5.987,60	5.987,61				
			-	Outros (R\$)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			-	Invest. (R\$)		212.162,37	59.876,05	59.876,05	59.876,05	59.876,05	59.876,05	59.876,05				
			-	(%)		37,13%	47,61%	58,09%	68,56%	79,04%	89,52%	100,00%				
			514.276,82	Repasse (R\$)		190.946,13	244.834,58	298.723,02	352.611,47	406.499,91	460.388,36	514.276,80				
			57.141,87	CP Fin. (R\$)		21.216,24	27.203,84	33.191,45	39.179,05	45.166,66	51.154,26	57.141,87				
			0,00	Outros (R\$)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			571.418,69	Acum. Inv. (R\$)		212.162,37	272.038,42	331.914,47	391.790,52	451.666,57	511.542,62	571.418,67				
1	Meta 1.	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL	212.162,37	Acumulado (%)		100,00%										
1	Meta 2.	REFORMA DE COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL	359.256,32	Acumulado (%)		0,00%	16,67%	33,33%	50,00%	66,67%	83,33%	100,00%	100,00%			
				Acum. Inv. (R\$)		0,00	59.876,05	119.752,10	179.628,15	239.504,20	299.380,25	359.256,30	359.256,32			

Observações:

Local: Platina/SP  
Data: 14 de setembro de 2021

  
Representante Tomador / Agente Promotor  
Nome: Wagner Roberto de Lima  
Cargo: Prefeito



CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 038635873/2012	Nº SICONV	GESTOR MINISTÉRIO DO ESPORTE	PROGRAMA ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	AÇÃO / MODALIDADE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	RECURSO OGU não-PAC
-------------------------------	-----------	---------------------------------	---	---	------------------------

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA	MUNICÍPIO / UF PLATINA/SP	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA JOÃO MIGUEL DE SOUZA MELLO S/N	VALORES CONTRATADOS (R\$)		
---	------------------------------	---	---------------------------	--	--

OBJETO REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL	REPASSE 514.276,82	CONTRAPARTIDA 57.141,87	INVESTIMENTO 571.418,69
---	--	-----------------------	----------------------------	----------------------------


Qtde de Medições realizadas  
5

Reinício Previsto  
set-20

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Valores Totais (R\$)	
			-	(%)
			-	Repassé (R\$)
			-	CP Fin. (R\$)
			-	Outros (R\$)
			-	Invest. (R\$)
			-	(%)
			514.276,82	Repassé (R\$)
			57.141,87	CP Fin. (R\$)
			0,00	Outros (R\$)
			571.418,69	Acum. Inv. (R\$)
1	Meta 1.	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL	212.162,37	Acumulado (%)
				Acum. Inv. (R\$)
1	Meta 2.	REFORMA DE COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL	359.256,32	Acumulado (%)
				Acum. Inv. (R\$)

Observações:

Local: Platina/SP  
Data: 14 de setembro de 2021



Representante Tomador / Agente Promotor  
Nome: Wagner Roberto de Lima  
Cargo: Prefeito